1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16	17
							Åt-	Skicket av		Planerad		Planerad	Beräknad kostnad 2019 års offert-nivå					
							gärdad	vägen vid		åtgärds		åtg nästa	Toppbeläggn	Försegling	Grusning		Beräknad kostnad	
Vägnamn	**från**	**till**		Yta	Längd		senaste	senaste		frekvens		gång	av asfalt, per	av asfalt, per	inkl hyvling		per utförandeår	
							gången	besiktning					kvm c:a	kvm c:a	per lpm c:a			
			ör om	kvm	m	**Beläggning**	år		**år**			år	**130 kr**	**55 kr**	**90 kr**	**Utförandeår**	**S:a per område**	**Anm**
Junkers väg	Kustvägen	Knipavägen	**1**	2 335	775	Asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	303 550 kr					
Knipavägen	Stättens väg	Pannebovägen	**1**	243	81	asfalt	2011	1	2015	20	år	2031	31 590 kr			2031	335 140 kr	
Rönnhagavägen	Kustvägen	slutet	**1**	2 424	404	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		133 320 kr				
Västra Tvärvägen	Karl Johansa väg	slutet	**1**	210	69	grusväg	2018	2	2015	5	år	2023			6 210 kr			
Stättens väg	Knipavägen	stranden	**1**	505	165	grusväg	2018	3	2015	5	år	2023			14 850 kr			
Pannebovägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	438	146	grusväg	2018	2	2015	5	år	2023			13 140 kr			
Sillmåsvägen	Lönestigsvägen	stranden	**1**	354	118	grusväg	2018	2	2015	5	år	2023			10 620 kr	2 023	44 820 kr	
Digesgårdsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 250	250	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		68 750 kr				
Galtåsringen	Rönnhagavägen	P-platsen	**1**	1 000	200	asfalt	2013	1	2014	20	år	2033		55 000 kr		2 033	257 070 kr	
Gunnars väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	297	99	grusväg	2018	2	2015	5	år	2023			8 910 kr			
Lina Beatas väg	Knipavägen	stranden	**1**	570	190	grusväg	2018	2	2015	5	år	2023			17 100 kr	**2 023**	26 010 kr	70 830 kr
Krågens väg	Östra Tvärvägen	stranden	**1**	615	205	asfalt	1995	2	2015	20	år	2021		33 825 kr				
Adelsa Gustavs väg	Lönestigsvägen	stranden	**1**	363	121	asfalt	1990	4	2019	25	år	2021	47 190 kr					
Karl Johansa väg	Vipavägen	stranden	**1**	660	220	asfalt	2001	3	2019	15	år	2021	85 800 kr			2 021	132 990 kr	
Östra Tvärvägen	Karl Johansa väg	Krågens väg	**1**	624	208	asfalt	1995	2	2015	20	år	2021		34 320 kr				
Rikes väg	Lönestigsvägen	slutet	**1**	306	51	asfalt	1997	2	2015	25	år	2021		16 830 kr				
Lönestigsvägen	Kustvägen	Pannebovägen	**1**	4 908	818	asfalt	1993	2	2015	25	år	2021		269 940 kr				
Knipavägen	Junkers väg	Stättens väg	**1**	1 000	200	asfalt	2003	1	2015	15	år	2021		55 000 kr		2 021	409 915 kr	
Karl Johansa väg	Kustvägen	Vipavägen	**1**	1 620	540	asfalt	2001	4	2019	20	år	2021	210 600 kr			2021	210 600 kr	
Vipavägen	Karl Johansa väg	vändplatsen	**1**	800	160	asfalt	1995	3	2015	25	år	2021		44 000 kr				
Junkers väg	Knipavägen	stranden	**1**	600	200	asfalt	2001	2	2015	20	år	2021		33 000 kr		**2 021**	77 000 kr	830 505 kr
Krågens väg	Kustvägen	Ö. Tvärvägen	**1**	1 000	300	asfalt	2010	2	2015	20	år	2030		55 000 kr		2030	55 000 kr	
																	1 548 545 kr	
Klasavägen	Lönestigsvägen	runt i området	**2**	520	120	asfalt	1983	3	2019	33	år	2021	67 600 kr					
Digesgårdsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom omr			**2**	5 440	1 042	asfalt	1986	3	2019	30	år	2021	707 200 kr					
Galtåsringen > p-platser-gång / cykelvägar inom området			**2**	5 510	980	asfalt	1986	3	2019	30	år	2021	716 300 kr			**2021**	1 491 100 kr	
																	1 491 100 kr	**1 300 000**
Fyrklövervägen	Karl Johansa väg	runt i området	**3**	1 980	330	asfalt	1989	3	2015	30	år	2021	257 400 kr			2 022	257 400 kr	257 400 kr
Klövervägen	Karl Johansa väg	till slutet	**3**	372	63	asfalt	2001	2	2015	30	år	2031		20 460 kr		2031	20 460 kr	
																	277 860 kr	
			35 944		**8 055**	**löpm vägar - inkl. gång- o cykelvägar**							**2 427 230 kr**	**819 445 kr**	**70 830 kr**		**3 317 505 kr**	
Skick	Mycket bra	Bra	Ganska bra			Mindre bra	Akut						**Förenklad 5-årsbudget**					
	1	2	3			4	5						**År**	2019	2020	2021	2022	2023
Områden	1 = Vägföreningen			2= Digesgårdsområdet				3= Fyrklöverområdet					**Investering**			2 321 605 kr	257 400 kr	70 830 kr